

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 109 年 06 月

一、1. 垃圾進廠量： 11077.51 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 3142.77 公噸／月
 總進廠量： 14220.28 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	682.00	四號爐	
二號爐	487.00	五號爐	
三號爐	157.00		

二、垃圾焚化處理量： 15746.10 公噸／月

爐 號	焚化量(公噸／月)	爐 號	焚化量(公噸／月)
一 號 爐	7898.30	四 號 爐	
二 號 爐	5800.60	五 號 爐	
三 號 爐	2047.20		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 6127.96 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 2265.50 公噸／月

名 稱		數 量(公噸／月)
飛 灰	飛 灰	74.77
	反應生成物	277.88
底 渣		1912.85

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 352.65 公噸／月

七、活性碳使用量： 6966.00 公斤／月

爐 號	噴注量(公斤／月)	爐 號	噴注量(公斤／月)
一號爐	3545.00	四號爐	
二號爐	2597.00	五號爐	
三號爐	824.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	38.00	(1)一號爐於6月17日06:00起,停爐配合氣冷式冷凝風扇整建工程施工,並於當日15:00完成啟爐。 (2)一號爐於6月20日07:00起,停爐檢修一次風機工作,並於當日21:00完成啟爐。 (3)一號爐於6月29日08:00起,停爐檢修一次風機之培林,並於當日23:00完成啟爐。
二號爐	233.00	(1)二號爐於6月5日18:00起,停爐進行歲修作業,並於6月13日17:00完成啟爐。 (2)二號爐於6月17日07:00起,停爐配合氣冷式冷凝風扇整建工程施工,並於當日16:00完成啟爐。 (3)二號爐於6月22日08:00起,停爐檢修一次風機工作,並於當日22:00完成啟爐。 (4)二號爐於6月23日13:00起,停爐檢修袋式集塵器刮板輸送機,並於6月24日03:00完成啟爐。 (5)二號爐於6月30日17:00執行一次風機動平衡校正,並於當日22:00完成啟爐。
三號爐	563.00	三號爐於5月1日18:35起停爐歲修暨整建,並於6月24日11:00完成啟爐。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,233.49 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 1,398.59 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	98.86	93.45	107.19		
SO _x	ppm	11.64	5.50	9.71		
CO	ppm	6.87	8.62	27.82		
HCL	ppm	6.76	3.79	17.79		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	0.55	0.41	1.52		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	2619500.00
售 電 量	(度/月)	2014680.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

填表人：廖愛蓮

連絡電話：2680-8217

民國109年7月28日編製